

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบเดือน ๖ เดือน : ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บัญชีแสดงแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบเดือน ๖ เดือน : ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) บริเวณปั้มน้ำมันชัยยา ไปทางศาลเจ้าคลอง ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอดงปทุมธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ ๓๕/๒๕๖๘	๑,๘๐๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล้อยศปฏิรูปที่ดินสายยืน (ช่วงล้อยศ ๑๐ ไร่ ไปทางล้อยศ ๕ ไร่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอดงปทุมธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณล้อยศปฏิรูปที่ดินสายยืน (ช่วงล้อยศ ๑๐ ไร่ ไปทางล้อยศ ๕ ไร่) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่ ๓๖/๒๕๖๘	๒,๕๖๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยชลออย หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชลออย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง สรรพากร ที่ ๓๒/๒๕๖๘	๕,๒๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยสวนรังสิต ๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสวนรังสิต ๑๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง สรรพากร ที่ ๓๑/๒๕๖๘	๔,๕๔๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอย ทิวไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยทิวไผ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง สนั่นรักษ์ ที่ ๓๔/๒๕๖๘	๑,๓๖๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙๗๕,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) บริเวณ ซอยวรรณขจร หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง(ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยวรรณขจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง สนั่นรักษ์ ที่ ๓๐/๒๕๖๘	๑,๘๗๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๑,๒๙๘,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยนพเก้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอยนพเก้า ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง สนั่นรักษ์ ที่ ๓๐/๒๕๖๘	๕๕๔,๙๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๑๑,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณซอยนภาภิรมย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสำโรง อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี	ติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณซอยนภาภิรมย์ จำนวน ๕๐ ชุด	๓,๓๙๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๙ ก.พ. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการวางท่อขยายเขตประปา(ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยศรีภา หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี	ติดตั้งเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณซอยเพอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓๗ ชุด	๒,๕๐๘,๖๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๒๙ ก.พ. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยศรีภา หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสำโรง อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี	วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยศรีภา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๓,๔๖๐
๔	โครงการวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยผู้ใหญ่และ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี	วางท่อขยายเขตประปาบริเวณซอยผู้ใหญ่และ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง	๒๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖๗,๔๕๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยสุภาพงษ์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	วางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยสุภาพงษ์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	๑,๖๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย
๖	โครงการวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยเอเคเมทัลชีท หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	วางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยเอเคเมทัลชีท หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง	๑,๘๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย
๗	โครงการวางท่อขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบบคลองซอยที่ ๑๐ ฝั่งเหนือด้านตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	วางท่อขยายเขตประปา บริเวณถนนเลียบบคลองซอยที่ ๑๐ ฝั่งเหนือด้านตะวันตก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ แห่ง	๔๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๗๗,๕๔๖

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการวันครบรอบ อปพร. และทบทวนทักษะเบื้องต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการวันครบรอบ อปพร. และทบทวนทักษะเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองสนนร์ักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยจากสาธารณภัยต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัย เช่น อุทกภัย	๓๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนนร์ักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗,๓๒๕
๓	โครงการตรวจเฝ้าระวังชุมชน เข้มแข็งในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สนนร์ักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการตรวจเฝ้าระวัง ชุมชนเข้มแข็งในเขตพื้นที่เทศบาลฯ	๔๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนนร์ักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๓๔,๐๐๐
๔	โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.และยุว อปพร. เผยแพร่ ความรู้ให้กับชุมชนในเขต เทศบาลเพื่อป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเพื่อให้สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. มีความรู้ ความชำนาญใน การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๗๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนนร์ักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย
๕	โครงการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเพื่อสร้างทักษะ ในการเตือนภัย การติดต่อสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนนร์ักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๖	โครงการฝึกศึกษาสร้างเสริม ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้ใช้เส้นทางในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
๘	โครงการทำรื้อล้อมรั้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ ยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๑ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	๑๕๐,๐๐๐	จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	กองการศึกษา	๑ พ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๒	โครงการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๑,๐๐๐,๐๐๐	- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๑ - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ๒	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒๘,๐๐๐
๓	โครงการบัณฑิตน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบัณฑิตน้อย	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๙๖๐
๔	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	๑๐๐,๐๐๐	ศึกษาดูงานนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๔,๗๘๘,๖๐๐	- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ทั้ง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ทั้ง 2 แห่ง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๙๑๑,๘๖๕
๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๐๐,๐๐๐	ศึกษาดูงานนอกเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตพิทยาราม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตพิทยาราม จำนวน ๘๕๐ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๗๔๐,๐๐๐	โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตพิทยาราม	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๓๓๙,๘๓๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๙	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน วัดชุมแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน วัดชุมแก้วจำนวน ๓๒๐ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๔๐๘,๐๐๐	โรงเรียนวัดชุมแก้ว	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๙๘,๒๖๘
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน วัดสระบัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนวัดสระบัว จำนวน ๕๕๐ คนๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๔๒๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดสระบัว	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๐๙๖,๖๐๐
๑๑	โครงการจัดจ้างบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ชั่วคราวเพื่อจัดการเรียน การสอน โรงเรียน วัดพิชิตพิทยาราม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดจ้าง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ชั่วคราว เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียน วัดพิชิตพิทยาราม	๖๐๐,๐๐๐	โรงเรียน ชุมชนวัดพิชิตพิทยาราม	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๕๙๙,๐๐๐
๑๒	โครงการจ้างครูผู้สอน วิชาเอกขาดแคลนโรงเรียน วัดชุมแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจ้างครูผู้สอนวิชาเอก ขาดแคลนโรงเรียนวัดชุมแก้ว	๒๔๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดชุมแก้ว	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๓๙,๕๐๐
๑๓	โครงการจ้างครูผู้สอน วิชาเอกขาดแคลนโรงเรียน วัดสระบัว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจ้างครูผู้สอนวิชาเอกขาด แคลน โรงเรียนวัดสระบัว	๔๘๐,๐๐๐	โรงเรียนวัดสระบัว	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๗๘,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการน้ำบริโภคสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการน้ำ ดื่มสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๓,๔๓๔.๑๒
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ พัฒนา ศักยภาพด้านสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐	๔๓ ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานโครงการ พัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร	๑๐๐,๐๐๐	สถานประกอบการ จำหน่ายอาหารเขต เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการจัดบริการเฝ้าระวังและดูแล ผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยเทคโนโลยี ระบบแจ้งเตือนภัยส่วนบุคคล (Smart Alert Systems) เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ จัดบริการเฝ้าระวัง และดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีระบบแจ้ง เตือนภัยส่วนบุคคล (Smart Alert Systems) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๔๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๓๓,๓๓๓.๓๑

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๔๓ ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๖	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคตามฤดูกาลหรือโรค อุบัติใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน ควบคุมโรคตามฤดูกาล หรือโรค อุบัติใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๔๓ ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน	๘๒๐,๐๐๐	- เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์ - ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๔๘,๒๓๐
๘	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ พิการผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วย ติดเตียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมฟื้นฟู สุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและ ผู้ป่วยติดเตียง	๕๐,๐๐๐	43 ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัว นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. สํารวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ครั้งที่ ๑ ๒. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ๓. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า ๔. สํารวจและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว ครั้งที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	43 ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๔๒,๗๗๕
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้าน จำนวน 17 ชุมชน	๓๔๐,๐๐๐	๔๓ ชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมือง สนั่นรักษ์	กอง สาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ก.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
๒	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพคนพิการ	๓๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๗,๔๙๕
๓	โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อการ พัฒนาชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการเครือข่าย เยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน	๕๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๖,๐๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๔	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขต เมือง)	๒๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖,๐๐๐
๕	โครงการจัดตั้งชุมชนและสรรหา คณะกรรมการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ จัดตั้งชุมชนและสรรหา คณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕๒,๒๔๑.๘๖
๖	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพสำหรับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพสำหรับ ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ มี.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการโครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายสตรี	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ก.พ. ๖๙ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย
๘	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ดำเนินการโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย
๙	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ ศึกษาดูงานผู้นำชุมชน มุ่งสู่เมือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน	เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพและศึกษาดูงานผู้นำ ชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่าง ยั่งยืน	๑,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ก.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐๗,๙๖๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการกีฬาศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาล	๔๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๖๕,๒๘๖.๒๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ในเขตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ แข่งขันกีฬาชุมชนในเขต เทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๙	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๓	โครงการส่งเสริมทักษะและ ให้ความรู้การเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสุขภาพและป้องกันยาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมทักษะและให้ความรู้ การเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อ สุขภาพและเยาวชน	๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘๓,๐๐๓

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับโครงการ สร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและ คุณสมบัติครบถ้วน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๔,๐๖๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๑,๙๑๘,๗๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับโครงการ สร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คน พิการหรือทุพพลภาพ	๑๐,๒๓๖,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๕,๔๘๖,๖๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐๙,๐๐
๔	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ สนับสนุนงบประมาณสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๙๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองสวัสดิการ และสังคม	๑ ส.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
ไม่มีโครงการในการจัดทำเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔								

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย	3,000,000	ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๒๓,๘๓๙.๔๗
๒	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะในชุมชน	50,000	ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	กองสาธารณสุข	๑ ก.พ. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓	โครงการจัดการขยะอันตราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะอันตราย	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	กองสาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	กองสาธารณสุข	๑ ส.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๕๙๔,๑๒๑
๕	โครงการธนาคารขยะเพื่อจัดสวัสดิการประกันชีวิต "ขยะช่วยชีวิต"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะเพื่อจัดสวัสดิการประกันชีวิต "ขยะช่วยชีวิต"	๑๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	กองสาธารณสุข	๑ ส.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมือง สนั่นรักษ์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กอง สาธารณสุข	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๕,๐๐๐
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อถล.	๒๐๐,๐๐๐	ชุมชนเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กอง สาธารณสุข	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖๕,๙๕๓.๑๐

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงาน วันเข้าพรรษา	๓๐๐,๐๐๐	วัดในเขต เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ก.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย
๒	โครงการจัดงานวันครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวันครู	๑๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กองการศึกษา	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ม.ค. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี การเบิกจ่าย
๓	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินตามโครงการจัดงาน วันลอยกระทง	๑,๕๐๐,๐๐๐	วัดสระบัว	กองการศึกษา	๑ พ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ พ.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐
๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด วันสงกรานต์	๑,๐๐๐,๐๐๐	วัดสระบัว	กองการศึกษา	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี การเบิกจ่าย
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐๐,๐๐๐	วัดในเขต เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ทั้ง ๓ แห่ง	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี การเบิกจ่าย

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการ 13 ตุลาคม "วันคล้ายวันสวรรคต"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันที่ ๑๓ ตุลาคม "วันคล้ายวันสวรรคต" ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันที่ ๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๕,๕๖๗ โอนเพิ่ม ๓๓,๐๐๐ บาท
๓	โครงการ 28 กรกฎาคม "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันที่ ๒๘ กรกฎาคม "วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร" (รัชกาลที่ ๑๐)	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ก.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย
๔	โครงการ 3 มิถุนายน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันที่ ๓ มิถุนายน "วัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี"	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ มิ.ย. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการ 5 ธันวาคม "วันพ่อแห่งชาติ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันที่ ๕ ธันวาคม "วันพ่อแห่งชาติ"	๕๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมวันเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ เม.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๗	โครงการทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการให้บริการทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชนครบวงจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการให้บริการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ครบวงจร	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการ 12 สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันที่ ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ส.ค. ๖๙ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการเตรียมความพร้อม Smart City สนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเตรียม ความพร้อม Smart City สนั่นรักษ์	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนักปลัด เทศบาล	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๑	โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ ภาษี (GIS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการ ปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี (GIS)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๔๑,๒๕๐
๑๒	โครงการจัดทำ ทบพนว แกไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการจัดทำ ทบพนว แกไข เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสนั่น รักษ์	๖๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปีของ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินงานประจำปีของเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	๒๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๙๒๕.๖๐
๑๔	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดทำรายงาน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๔๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑ ธ.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๑๓๑.๒๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๕	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๓๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑ มิ.ย. ๖๙ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการประชุมทอ้งถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานการประชุมทอ้งถิ่น หรือการประชุมอื่นๆ ตาม รายละเอียดโครงการของกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๖๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อ เผยแพร่โครงการ กิจกรรม ตลอดจนการดำเนินงานให้ ประชาชนส่วนราชการและ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	๘๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรเพื่อพัฒนา Organization Development (OD)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรเพื่อพัฒนา Organization Development (OD)	๗๕๐,๐๐๐	เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ม.ค. ๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ กำหนดตาม แผนฯ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการจัดระเบียบหาบเร่ แผง ลอยในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการจัด ระเบียบหาบเร่แผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๒๕๐,๐๐๐	ในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานเทศกิจ)	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๖๕,๗๔๐