

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี



บัญชีแสดงรายละเอียดโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลเมืองสนนรักษ์

หมายเหตุ : การระบุระยะเวลาดำเนินการในเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่ระบุวันที่ดำเนินการวันใดวันหนึ่งหมายถึงโครงการ/กิจกรรมนั้นมีระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงหมู หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	๒,๔๒๐,๐๐๐	๒,๔๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลัดคปฎิรูปที่ดินสาย ๒ (ช่วงชุมชนลัดค ๒๐ ไร่ ไปทางชุมชนลัดค ๑๐ ไร่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	๔,๕๓๕,๐๐๐	๓,๓๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสนน อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	๖,๘๓๑,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ต่อจากของเดิม) บริเวณซอยข้างร้านเค็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงสนน อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	๒,๐๑๘,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบุญวงศ์ (พงษ์เจริญ) หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงนาราง อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดพิจิตร	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยนวลศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	๔,๕๗๖,๘๐๐	๔,๕๗๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าวิทยาลัยเทคนิค หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี	๓,๙๔๙,๕๗๗.๙๗	๓,๙๔๙,๕๗๗.๙๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง
รวม ๗ โครงการ		๑๐,๑๖๒,๓๖๕	๓,๕๔๕,๓๖๓			

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชุมชนอาภากรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบล บึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี	๒๖๘,๗๐๐	๒๖๖,๑๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณชุมชนมุฮัฎ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดปทุมธานี	๖๖๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๓	โครงการวางท่อขยายเขตประปาบริเวณซอยเต่าพาลี หมู่ที่ ๕ ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๕,๒๒๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยว่าก้าฟ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๗,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอองครักษ์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเต่าพาลี หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงน้ำ รักษ์อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองช่าง
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอองครักษ์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยว่าก้าฟ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงน้ำ รักษ์อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองช่าง
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองเสือตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ต่อจากของเดิม) บริเวณชุมชนมุฮัฎ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๖๐,๔๓๓.๕๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอองครักษ์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเต่าพาลี หมู่ที่ ๕ ตำบล บึงน้ำรักษ์อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๓๕๙,๐๓๖.๙๘	๓๕๙,๐๓๖.๙๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอองครักษ์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยว่าก้าฟ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๔๒,๕๗๑.๕๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองเสือตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนบ้านบึงสนั่น ๑ (แป้นปูน) หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงสนั่น อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี	๓๔,๖๒๘.๔๑	๓๔,๖๒๘.๔๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ		๑๐,๗๘๗,๗๓๗	๓,๕๑๐,๗๓๕			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๙๒๓.๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการตรวจเฝ้าระวังชุมชนเข้มแข็งในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองสนั่นรักษ์	๔๕๐,๐๐๐	๓๙๐,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการวันครบรอบ อปพร. และทบทวนทักษะเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๕๘๐,๐๐๐	๔๖๑,๕๒๓.๔๐			

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการบัณฑิตน้อย	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	กอง การศึกษา
๒	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กอง การศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔,๔๓๘,๑๔๐	๓,๗๒๔,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๔	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๗๕,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษา พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๓๓๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา
๗	โครงการจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดพิชิตพิทยาราม	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๘	โครงการจ้างครูผู้สอนที่ขาดแคลน โรงเรียนวัดชุมแก้ว	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๙	โครงการจ้างครูผู้สอนที่ขาดแคลน โรงเรียนวัดสระบัว	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชน วัดพิชิตพิทยาราม	๓,๐๘๐,๐๐๐	๒,๕๒๑,๙๙๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดชุมแก้ว	๑,๔๐๘,๐๐๐	๑,๒๙๑,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดสระบัว	๒,๔๒๐,๐๐๐	๒,๑๙๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑๓	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๖๙๑.๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นบริเวณโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๘	กอง การศึกษา
รวม ๑๔ โครงการ		๑๔,๘๖๖,๑๔๐	๑๒,๒๐๗,๗๔๒			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๐๔๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๕๙,๖๖๗.๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	๘๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๓๗๙.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มี.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๘	โครงการน้ำบริโภคสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	๑๐๐,๐๐๐	๒๔,๖๒๐.๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๕๒๐,๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๑	โครงการจัดบริการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยเทคโนโลยีระบบ โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๔๗๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๒	โครงการจัดบริการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีระบบ แจ้งเตือนภัยส่วนบุคคล (Smart Alert Systems) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม ๑๒ โครงการ		๓,๐๙๐,๐๐๐	๑,๐๖๒,๗๑๓			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสวัสดิการ และสังคม
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐	๐			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	๒๐,๐๐๐	๙,๔๙๐.๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
๓	โครงการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๓๔.๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรีเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสวัสดิการ และสังคม
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองสวัสดิการ และสังคม
๖	โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์	๕๐,๐๐๐	๔๑,๒๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)			
๗	โครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการและสังคม
๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๒,๑๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการและสังคม
๙	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ค. ๖๘	กองสวัสดิการและสังคม
รวม ๙ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	๓๕๒,๓๐๕			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล	๔๐๐,๐๐๐	๒๖๓,๒๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล	๙๐๐,๐๐๐	๘๘๙,๕๘๔.๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐)	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษา
รวม ๒ โครงการ		๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๑๕๒,๘๑๖			

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา เวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๒,๓๘๖,๔๐๐	๔๐,๐๔๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๗,๘๒๘,๘๐๐	๖,๙๓๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
๔	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	๑๖๐,๐๐๐	๑๑๙,๓๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการ และสังคม
รวม ๔ โครงการ		๕๐,๕๕๕,๒๐๐	๔๗,๒๖๒,๙๕๕			

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา เวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
ไม่มีโครงการในการจัดทำเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ตามข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๗ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๓,๓๑๘.๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ก.พ. ๖๘ ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการจัดการขยะอันตราย	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๖๑๒,๙๒๗.๙๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการธนาคารขยะเพื่อจัดสวัสดิการประกันชีวิต "ขยะช่วยชีวิต"	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๒,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม ๗ โครงการ		๙,๙๕๐,๐๐๐	๖,๙๒๙,๐๔๖.๐๘			

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๘๑๗.๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันครู	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๒๙,๘๒๘.๘๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษา
๔	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กอง การศึกษา
๕	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กอง การศึกษา
รวม ๕ โครงการ		๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๒๔,๖๔๖.๑๙			

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการ ๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"	๒๐,๐๐๐	๔๗,๕๓๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนเพิ่ม ๔๗,๕๓๒ บาท)	๑ ส.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการ ๑๓ ตุลาคม "วันคล้ายวันสวรรคต"	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการ ๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการ ๒๘ กรกฎาคม "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร"	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๒๒๕.๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐)	๑ ก.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการ ๓ มิถุนายน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการ ๕ ธันวาคม "วันพ่อแห่งชาติ"	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการวันเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการให้บริการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ครบวงจร	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี (GIS)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๑๓,๘๗๖.๕๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑๑	โครงการจัดทำ ทบทวนแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์
๑๒	โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๐,๐๐๐	๒๖,๕๗๘.๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์
๑๓	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์
๑๔	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์
๑๕	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์
๑๖	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๘๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กอง ยุทธศาสตร์
๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	๒,๕๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๙๕๐,๐๐๐ บาท)	๖,๔๗๐,๖๑๔.๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๑๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา Organization Development (OD)	๗๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	กองกลาง เจ้าหน้าที่
๑๙	โครงการเตรียมความพร้อม Smart City สนั่นรักษ์	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม ๑๙ โครงการ		๑๐,๐๓๐,๐๐๐	๗,๕๑๐,๓๒๖.๘๒			

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ช่วงระยะ เวลาในการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)			
๑	โครงการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	๒๕๐,๐๐๐	๒๖๔,๙๔๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสัมพันธ์ร่วมใจรักบ้านเกิด "รอบบ้านปลอดภัย ประชาชนใจ"	๑๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๙๔๒			

ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้พบว่ามีส่วนราชการที่รับผิดชอบบางโครงการยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามทันตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร รวมถึงสภาพพื้นที่เหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ และส่วนราชการที่กำกับดูแล จนส่งผลให้มีการโอนงบประมาณไปดำเนินโครงการตามแนวนโยบายที่มีความจำเป็นเรื่องอื่นๆ ส่งผลให้การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานไม่ได้ครบถ้วน ๑๐๐ %

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณของโครงการ รวมถึงสถานะการคลัง ในการบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายของแผนการดำเนินงานของแต่ละปี
๒. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
๔. แจ้งให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการโครงการที่กักเงินอยู่ให้ดำเนินการให้ทันช่วงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารราชการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
